



Tidsplan for udførelse

01.03.2020 – 05.04.2020 Forberedende arbejder Hobro - Aalborg

05.04.2020 – 22.05.2020 Venstre spor Hobro – Skørping

22.05.2020 – 28.06.2020 Venstre spor Skørping – Aalborg

28.06.2020 – 31.07.2020 Højre spor Hobro – Skørping inkl. Skørping

31.07.2020 – 21.09.2020 Højre spor Skørping – Aalborg

21.09.2020- 30.11.2020 Afsluttende arbejder Hobro – Aalborg

Maj 2020 – august 2021 Aalborg station, evt. resonansudskiftning