

## Ansøgning om statslige projekter på jernbane og VVM

---

## Ansøgning



## Oplysninger om ansøger

Hvem indsender ansøgningen?

- ☐ Ansøger  
☒ Rådgiver på vegne af ansøger

## Ansøger

Indtast CVR-nummeret på den virksomhed, som du ansøger på vegne af. Oplysninger om virksomheden bliver herefter automatisk udfyldt.

Virksomhedens CVR

18632276

Virksomhedens navn

Banedanmark

Adresse

Carsten Niebuhrs Gade 43

Postnummer

1577

By

København V

Telefonnummer

82340000

E-mail

[banedanmark@bane.dk](mailto:banedanmark@bane.dk)

## Rådgiver

Virksomhedens navn

RAMBØLL DANMARK A/S

CVR-Nummer

35128417

Adresse

Hannemanns Allé 53

Postnummer

2300

By

København S

Virksomhedens telefonnummer

51611000

Virksomhedens email

[ramboll@ramboll.dk](mailto:ramboll@ramboll.dk)

## Kontaktperson

Navn

Anja Kragstig Rathkjen

Telefonnummer

51612672

E-mail

[akra@ramboll.dk](mailto:akra@ramboll.dk)

## Placering og anlægsperiode

Angiv venligst titel på projekt

Midlertidig regulering af Immervad Å

Hvor skal projektet ligge?

Projektet udføres i Immervad Å, hvor denne krydses af jernbanebro

Beskrivelse af strækning ink. berørte matrikelnumre

Vandløbsstrækning på ca 30 meter i Immervad Å. Vandløbet er målsat i vandområdeplanerne.

Berørte matrikler er:

248 Nr. Hjarup, Ø. Løgum

45 Nr. Hjarup, Ø. Løgum

211 Abkær, Vedsted

4 Abkær, Vedsted

40 Abkær, Vedsted

33 Nr- Hjarup, Ø Løgum

Hvilken kommune(r) er projektet beliggende i?

Immervad Å er grænsevandløb mellem Aabenraa Kommune og Haderslev Kommune

## Anlægsperiode

Forventes påbegyndt den:

01-08-2022

Forventes afsluttet den:

12-09-2022

## Projektbeskrivelse

Beskriv baggrund for og formål med projektet

I forbindelse med løbende renovering af Banedanmarks jernbanebroer, skal der udføres reparationer på bro nr. 22636, som krydser Immervad Å i St 6.193-6.205 m. Arbejdet består i at der skal udføres reparationer på broens vederlag under vandoverfladen. I forbindelse med arbejdets udførsel er der således behov for at rørlægge vandløbet midlertidigt.

Beskriv projektets arbejdsmetoder

Immervad Å rørlægges midlertidigt i forbindelse med anlægsarbejdet, for at kunne arbejde "tørt".

Der vil blive etableret et midlertidigt bygværk i vandløbet, som skal lede vandet ind i et rørlagt forløb bestående af 3xØ600 rør (sideliggende). Der etableres ligeledes et midlertidigt bygværk ved rørdløbet.

Den midlertidige rørlægning får en længde på ca. 20 m, og arbejdet forventes at stå på i ca. 14 dage med ca. 1 uges arbejde på hvert brovederlag. Det vil således være nødvendigt at flytte rørene fra den ene side af vandløbet til den

anden side af vandløbet ca. halvvejs i forløbet, for at gøre plads til arbejdet på hvert brovederlag.

Efter endt arbejde på brovederlaget vil midlertidige bygværker og rørlægning blive fjernet og vandløbet føres tilbage til den oprindelige tilstand.

Driften af jernbanen påvirkes ikke i forbindelse med reparationsarbejdet.

Er projektet omfattet af VVM-bekendtgørelsen?

☒ Ja

☐ Nej

Angiv venligst bilagspunkt

Bilag 2 punkt 10f

Overholdet projektet lokalplanen for området?

☒ Ja

☐ Nej

Er projektet vedtaget ved lov? (anlægslov)

☐ Ja

☒ Nej

Er der tale om anlæg af ny jernbane?

- ☐ Ja  
☒ Nej

## Berørte parter

Er der berørte parter til projektet?

- ☐ Ja  
☒ Nej

## Miljømæssige konsekvenser

Hvad bliver projektområdet brugt til i dag?

vandløb - omkringliggende arealer er landbrugsjord

Kryds af hvordan arbejdet i projektet vil påvirke miljøet:

- ☐ Støj  
☐ Støv  
☐ Affaldsproduktion  
☒ Andet

## Andet

Beskriv venligst

Midlertidig rørlægning af vandløbet i forbindelse med reparationsarbejder på brovederlag.

## Natur og fredning

Ligger området i et Natura2000 område?

- ☐ Ja  
☒ Nej

Hvor ligger de nærmeste Natura 2000-områder? (Angiv venligst afstand, område nr. samt titel)

7,1 km (Natura2000 område nr. 92 "Pamhule Skov og Stevning Dam")  
 Habitatområde H81  
 Fuglebeskyttelsesområde F59

Beskriv udpegningsgrundlaget

H 81:  
 Naturtyper: Kransnålalge-sø (3140) Næringsrig sø (3150) Vandløb (3260) Surt overdrev\* (6230) Kildevæld\* (7220) Riggær (7230) Bøg på mor (9110) Bøg på mor med kristtorn (9120) Bøg på muld (9130) Ege-blandskov (9160) Elle- og askeskov\* (91E0) Arter: Sumpvindelsnegl (1016) Stor vandsalamander (1166)  
 F59: Rød glente (Y) Hvepsevåge (Y) Klyde (Y) Fjordterne (Y) Isfugl (Y) Sortspætte (Y)

Vurderes udpegningsgrundlaget for Natura 2000 at påvirkes?

- ☐ Ja  
☒ Nej

Er der registreret bilag IV-arter i/nær projektområdet?

- ☐ Ja  
☒ Nej

Gælder der specielle fredningsbestemmelser for området?

- ☒ Ja  
☐ Nej

Beskriv venligst

Immervad Å danner grænsen til det fredede område: Abkær-, Hjarup- og Stengelmose.

Fredningens formål er at bevare og genskabe de tre moser, men også landskabelige og kulturhistoriske grunde ligger til grund for fredningen, der skal ses i større sammenhæng end blot selve mosearealerne.

den midlertidige vandløbsregulering strider ikke imod fredningens formål, da der er tale om en midlertidig regulering og da vandføringen/afstrømningen i Immervad Å ikke påvirkes under anlægsarbejdet.

Hvor ligger nærmeste vandområder jf. vandområdeplanerne? (Angiv venligst afstand samt titel)

Immervad Å er på strækningen målsat i vandområdeplanerne (afstand:0 m).

Vandområdet ID: rib\_1.10.02563

Eksisterende tilstand: Moderat

Miljømål: God økologisk tilstand

Påvirkes målsætningerne for vandområderne? (Vurderingen skal foretages med udgangspunkt i samtlige relevante kvalitetselementer)

Bentiske invertebrater: eksisterende tilstand er moderat.

For de andre kvalitetselementer (fisk, makrofyter, fytobenthos og nationalt specifikke stoffer) er den eksisterende tilstand ukendt.

Da der er tale om en midlertidig rørlægning (ca 2 uger) på en begrænset strækning i Immervad Å (ca 20 m) vurderes projektet ikke at påvirke målsætningerne for vandområdet.

Påvirker projektet muligheden for at opnå/opretholde god miljøtilstand i havet jf. havstrategiloven? (Vurdering skal foretages med udgangspunkt i de 11 deskriptorer)

Med Immervad Å beliggende i topenden af Ribe Å systemet med over 50 km til udløbet i Vadehavet og da projektet omfatter en midlertidig rørlægning (ca 2 uger) på en begrænset strækning i Immervad Å (ca 20 m) vurderes projektet ikke at påvirke muligheden for at opnå/opretholde god miljøtilstand i havet jf de 11 deskriptioner;

Biodiversitet

Ikke

hjemmehørende arter

Erhvervsmæssigt udnyttede fiskebestande

Havets fødenet

Eutrofiering

Havbundens integritet

Hydrografiske ændringer

Forurenende stoffer (Miljøfarlige stoffer)

Forurenende stoffer i fisk og skaldyr til konsum

Affald

Undervandsstøj

Dokumentation

Kort med indtegnat projekt i målestok 1:10.000 eller 1: 5.000

Immervad Å.pdf300 KB

Tidsplan

Reguleringsansøgning Immervad Å.pdf2 MB

Projektbeskrivelse

Ingen vedhæftede filer

Yderligere bilag

Tryk på "+" for at tilføje flere bilag.

Ingen vedhæftede filer