

Ansøgning om udvidelse af erhvervshavne og VVM

Ansøgning



Oplysninger om ansøger

Hvem indsender ansøgningen?

- ☐ Ansøger
- ☒ Rådgiver på vegne af ansøger

Ansøger

Hvis du ansøger for en privatperson, skal du indtaste ansøgers navn og adresse. Ansøger du på vegne af en virksomhed, kan du indtaste CVR-nummeret, hvorefter oplysninger om virksomheden automatisk bliver udfyldt.

Fornavn

Efternavn

Virksomhedens CVR

Virksomhedens navn

Adresse

Postnummer

By

Telefonnummer

E-mail

Rådgiver

Virksomhedens navn

CVR-Nummer

Adresse

Postnummer

By

Virksomhedens telefonnummer

Virksomhedens email

Kontaktperson

Navn

Telefonnummer

E-mail

Anlæggets placering og størrelse

Angiv venligst titel på projekt:

Ansøgning om tilladelse til udførelse af geotekniske borer i Esbjerg Havn

Hvor gennemføres projektet?

- ☒ Erhvervshavn
☐ Københavns havn

Er projektet inden for dækkende værker?

- ☒ Ja
☐ Nej
☐ Delvist

Hvilken kommune(r) er anlægget beliggende i?

Esbjerg Kommune

Matrikelnummer:

1421a

Kajnummer eller bolværk:

N/a

Strækker projektet sig over matrikler ejet af andre end ansøger?

- ☐ Ja
☒ Nej

Projektbeskrivelse

Beskriv baggrund for og formål med projektet

Det danske forsvar planlægger at opføre en ny redningsstation, bådrampe og flydebro i trafikhavn i Esbjerg Havn. For at undersøge sedimentbundsforholdene, vil der blive taget geotekniske prøver i havneområdet. Dette arbejde er en del af forberedelserne til bygningen af redningsstationen og bådrampen. Borearbejdet forventes at vare 2-4 dage.

Beskriv projektets arbejdsmetoder

Geotekniske borer udføres fra en pram med støtteben for stabilitet. Boreaggregatet monteres ombord, og borekernen samles til laboratorieanalyse. Borejord deponeres i bigbags og fjernes i henhold til jordbekendtgørelsen.

Boringerne udføres som forede 6" borer og sløjfes med bentonit eller storebæltsblanding. En crawler borerig af typen Knebel HY-79 på larvefodder anvendes. Arbejdsområdet fremgår af vedlagte tegninger.

Boringerne når ca. kote -20 m DVR90, men hindringer kan kræve justeringer. Arbejdet udføres i dagtimerne og forventes at vare 2-4 dage, afhængigt af vejrforholdene.

Er projektet omfattet af VVM-bekendtgørelsen?

- ☐ Ja
☒ Nej

Overholder projektet lokalplanen for området?

- ☒ Ja
☐ Nej

Kan anlægget anvendes til lastning eller losning og anløbes af fartøjer over 1350 ton?

- ☒ Projektet har ikke betydning for, hvilke fartøjer, der kan anløbe anlægget
☐ Ja
☐ Nej

Er projektet en del af et større projekt?

- ☐ Ja
☒ Nej

Anlægsperiode

Forventes påbegyndt den:

22-09-2025

Forventes afsluttet den:

03-10-2025

Projektarbejde(r)

Vælg de typer af arbejder, der udføres i projektet:

- ☐ Uddybning
- ☐ Opfyldning
- ☐ Renovering
- ☐ Anlægelse af diverse faste anlæg(eks. broer)
- ☒ Andet

Andet

Beskriv projektarbejdet:

Det handler om geoteknisk boring.

Berørte parter

Er der berørte parter til projektet?

- ☐ Ja
- ☒ Nej

Miljømæssige konsekvenser

Hvad bliver projektområdet anvendt til idag?

Området er en del af et bassin i Esbjerg havn.

Kryds af hvordan arbejdet i projektet vil påvirke miljøet:

- ☐ Støj
- ☒ Sedimentspredning
- ☒ Forurening
- ☐ Affaldsproduktion
- ☐ Projektet vil ikke påvirke miljøet

Sedimentspredning

Beskriv hvilket område udenfor projektet der vil blive påvirket

Sedimentspredning fra borearbejdet i Esbjerg Havn vil være minimal, da området har svage strøm- og bølgeforhold og er relativt lukket. Forventer lokal bundfældning af sediment med ubetydelig påvirkning af flora og fauna, da eventuelle forureningskomponenter er bundet til organiske partikler.

Hvor mange mennesker vil blive påvirket?

n/a

Vil påvirkningerne gå ud over landets grænser?

- ☐ Ja
- ☒ Nej

Kan påvirkningerne forhindres?

- ☐ Ja
- ☒ Nej

Er der givet tilladelse til andre projekter i samme område?

- ☒ Ja
- ☐ Nej

Skriv navnet på andre projekter, er der givet tilladelse til:

Ansøgning om etablering af redningsstation og bådrampe i Esbjerg Havn

Skal der i arbejdet bruges naturressourcer, herunder sten, sand, granit eller lignende materialer?

- ☐ Ja
- ☒ Nej

Er der risici for ulykker i forbindelse med arbejdet (ex. anvendte materiale, teknologi eller arbejdsmetoder) ?

- ☐ Ja
- ☒ Nej

Forurening

Beskriv hvilket område udenfor projektet der vil blive påvirket

Der forventes ingen eller ubetydelig remobilisering af forurenende stoffer i forbindelse med borearbejdet i Esbjerg Havn, da eventuelle forureninger er bundet til organiske partikler. Havnen mangler forudgående mistanke om punktforureninger, hvilket betyder, at flora og fauna næppe vil blive påvirket.

Hvor mange mennesker vil blive påvirket?

n/a

Vil påvirkningerne gå ud over landets grænser?

- ☐ Ja
☒ Nej

Kan påvirkningerne forhindres?

- ☐ Ja
☒ Nej

Er der givet tilladelse til andre projekter i samme område?

- ☒ Ja
☐ Nej

Skriv navnet på andre projekter, er der givet tilladelse til:

Ansøgning om etablering af redningsstation og bådrampe i Esbjerg Havn

Skal der i arbejdet bruges naturressourcer, herunder sten, sand, granit eller lignede materialer?

- ☐ Ja
☒ Nej

Er der risici for ulykker i forbindelse med arbejdet (ex. anvendte materiale, teknologi eller arbejdsmetoder) ?

- ☐ Ja
☒ Nej

Natur og fredning

Ligger området i et Natura 2000 område?

- ☐ Ja
☒ Nej

Hvor ligger de nærmeste Natura 2000-områder? (Angiv venligst afstand, område nr. samt titel)

Trafikhavnen i Esbjerg havn ligger i nærheden af Natura 2000-område N89 Vadehavet (ca. 760 m), der består af EU-habitatområde H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde (ca. 760 m) og EU-fuglebeskyttelsesområde F57 Vadehavet (ca. 760 m).

Beskriv udpegningsgrundlaget

Natura 2000-område N89 Vadehavet er udpeget på grundlag af sandbanke (1110), flodmunding (1130), vadeblade (1140), lagune (1150), bugt (1160), rev (1170), strandvold med flerårige planter (1220), kystklint/klippe (1230), enårig strandvegetation (1310), vadegræssamfund (1320), strandeng (1330), forklit (2110), hvid klit (2120), grå/grøn klit (2130), klithede (2140), havtornklit (2160), grårisklit (2170), skovklit (2180), klitlavning (2190), visse-indlandsklit (2310), græs-indlandsklit (2330), søbred med småurter (3130), kransnålgæsø (3140), næringsrig sø (3150), brunvand sø (3160), vandløb (3260), våd hede (4010), tør hede (4030), kalkoverdrev (6210), surt overdrev (6230), tidvis våd eng (6410), urtebræmme (6430), hængesæk (7140), tørvelavning (7150), rigkær (7230), bøg på mor (9110), stilkeke-krat (9190), skovbevokset tørvemose (91D0) og elle- og askeskov (91E0), grøn kolleguldsmed (1037), havlampret (1095), bæklampret (1096), flodlampret (1099), stavsild (1103), laks (1106), snæbel (1113), marsvin (1351), odder (1355), gråsæl (1364) og spættet sæl (1365).

Vurderes udpegningsgrundlaget for Natura 2000 at påvirkes?

- ☐ Ja
☒ Nej

Er der registreret bilag IV-arter i/nær projektområdet?

- ☒ Ja
☐ Nej

Beskriv venligst

Alle hvaler er strengt beskyttet under Habitatdirektivets bilag IV. Marsvin forekommer i lav tæthed i området N89. Baseret på data for strandinger og observationer kan der sporadisk forekomme andre arter af hvaler i området. Der er lavet en skrivebordsscreening via arter.dk som registrerede forekomst af bilag IV-arter inden for en radius af 1 km fra arbejdsområdet: marsvin (*Phocoena phocoena*, observation i 2008) og hvidhval (*Delphinapterus leucas*) (observation i 1984). Undervandsstøj kan påvirke hvaler, men på grund af den meget korte varighed (2-4 dage) vurderes det, at borearbejdet ikke vil påvirke hvalbestanden. Det vurderes, at andre bilag IV-arter heller ikke vil blive påvirket af projektet på grund af dets meget lokale udstrækning og korte varighed.

Kræver projektet dispensation fra §10, stk. 1, nr. 1, eller §11, stk. 1, i artsfredningsbekendtgørelsen?

- ☐ Ja
☒ Nej

Gælder der specielle fredningsbestemmelser for området?

- ☒ Ja
☐ Nej

Beskriv venligst

Det nærmeste vildtreservat er Vadehavet Natur- og Vildtreservat, cirka 750 m vest fra projektområdet. I betragtning af afstanden og arealmæssigt begrænsede omfang vurderes, at projektet ikke vil påvirke vildtreservatet.

Hvor ligger nærmeste vandområder jf. vandområdeplanerne? (Angiv venligst afstand samt titel)

Ifølge sidste Vandområdeplan 2021-27, ligger projektområdet i vandområdet nr. 121 (Grådyb).

Påvirkes målsætningerne for vandområderne? (Vurderingen skal foretages med udgangspunkt i samtlige relevante kvalitetselementer)

Nej.

Påvirker projektet muligheden for at opnå/opretholde god miljøtilstand i havet jf. havstrategiloven? (Vurdering skal foretages med udgangspunkt i de 11 deskriptorer)

Nej.

Dokumentation

Søkort med indtegnet projekt

Bilag 1_Søkort.pdf 119 KB

Matrikelkort med indtegnet projekt

Bilag 3_Matrikelkort.pdf 82 KB

Plan- og skitsetegning over anlægget

Bilag 2_Plan og skitsetegning.pdf 151 KB

Målsatte snittegninger over anlægget

Bilag 4_Målsatte.pdf 170 KB

Oversigtskort med hele projektet indtegnet

Bilag 5_Oversigtskort.docx 126 KB

Projektbeskrivelse

Esbjerg Havn boring.pdf 356 KB

Yderligere bilag

Tryk på "+" for at tilføje flere bilag

Ingen vedhæftede filer