

Ansøgning om udvidelse af erhvervshavne og VVM

Ansøgning

Oplysninger om ansøger

Hvem indsender ansøgningen?

- Ansøger
 Rådgiver på vegne af ansøger

Ansøger

Hvis du ansøger for en privatperson, skal du indtaste ansøgers navn og adresse. Ansøger du på vegne af en virksomhed, kan du indtaste CVR-nummeret, hvorefter oplysninger om virksomheden automatisk bliver udfyldt.

Fornavn

Jørn

Efternavn

Nygaard

Virksomhedens CVR

27932150

Virksomhedens navn

RØNNE HAVN A/S

Adresse

Firhøjvej 69

Postnummer

3700

By

Rønne

Telefonnummer

60201918

E-mail

jny@portofroenne.com

Rådgiver

Virksomhedens navn

NIRAS A/S

CVR-Nummer

37295728

Adresse

Sortemosevej 19

Postnummer

3450

By

Allerød

Virksomhedens telefonnummer

48104200

Virksomhedens email

niras@niras.dk

Kontaktperson

Navn

Gunnild Vølund Vasehus

Telefonnummer

60201918

E-mail

gva@niras.dk

Anlæggets placering og størrelse

Angiv venligst titel på projekt:

Ændring af vilkår 4 i sagsnr. TS6040203-00178

Hvor gennemføres projektet?

- Erhvervshavn
 Københavns havn

Er projektet inden for dækkende værker?

- Ja
 Nej
 Delvist

Hvilken kommune(r) er anlægget beliggende i?

Bornholms Regionskommune

Matrikelnummer:

Der henvises til sagsnr. TS6040203-00178

Kajnummer eller bolværk:

Der henvises til sagsnr. TS6040203-00178

Strækker projektet sig over matrikler ejet af andre end ansøger?

- Ja
 Nej

Projektbeskrivelse

Beskriv baggrund for og formål med projektet

Det fremgår af vilkår 4 i anlægstilladelse til udførelse af Etape 2 havneudvidelsen af Rønne Havn (sagsnr. TS6040203-00178), at der kun må udføres rammearbejder i perioden januar til april. Perioden er baseret på udførelsesperioden oplyst i forbindelse med den oprindelige ansøgning. Arbejderne skal som tidligere oplyst udføres under totalentreprisen for etableringen af fase 2 af udvidelsen af Rønne Havn. I totalentreprisen har Totalentreprenøren retten til at placere sine arbejders udførelse indenfor hovedtidsplanen. Imellem opstartsdatoen og slutterminen har totalentreprenøren således frihed til at planlægge sine arbejder i forhold til den indbyrdes fremdrift af de enkelte anlægsarbejder, herunder nødvendige vejrinduer på den aktuelle lokalitet. Rønne Havn ligger væsentligt udsat for vind og bølger særligt fra vestlige retninger, idet disse er de fremherskende retninger på lokaliteten. Derfor har Totalentreprenøren brug for at kunne udføre rammearbejder i vejrperioder, som statistisk er hensigtsmæssige i forhold til både vind og bølger, hvilket er ensbetydende med, at en væsentlig del af rammearbejdet skal udføres i forår /sommerhalvåret.

Den endelige anlægstilladelse til udførelsen af Etape 1 havneudvidelsen af Rønne Havn indeholdt ikke et vilkår med begrænsning af rammearbejder, så længe det lå indenfor normal arbejdstid i henhold til Miljøstyrelsens retningslinjer. Derfor er det kommet bag på Rønne Havn, at beskrivelsen af den forventede udførelsesplan fra udbudstidsplanen anført i ansøgningen er blevet tolket så snævert, at der ikke foreligger mulighed for at imødekomme dels en anden tidsmæssig planlægning for den udførende Totalentreprenør, dels en ugunst vejrtilgissituation over en længere periode. Rammerne i den nuværende anlægstilladelse medfører tillige, at det de facto bliver umuligt for Totalentreprenøren at indhente eventuelle forsinkelser.

Inden etablering af kajkonstruktionen kan igangsættes skal molebyggeriet være så fremskredet, at moleforlængelsen giver tilstrækkeligt læ for bølger for, at nedbringning af spunsprofiler og HZ profiler kan udføres sikkert og forsvarligt. Hvis vejrforholdene i sommeren/efteråret 2021 ikke er statistisk gunstige for molebyggeriet vil opstart af kajkonstruktionen skulle udsættes tilsvarende og dermed kommer Totalentreprenøren i store problemer i forhold til at kunne færdiggøre kajkonstruktionen (selv nedbringningen) inden den tilladte periode for rammearbejder udløber ultimo april 2022, hvis ikke den tidsmæssige forskydelse er så væsentlig, at den umuliggør færdiggørelsen deraf. Konsekvensen heraf vil være helt uoverskuelig, men med sikkerhed meget byrdefuld, både for Totalentreprenøren og for Rønne Havn, idet Totalentreprenøren i givet fald ville skulle afrikke udstyret, komme tilbage i 2023 og mobilisere og gennemføre den sidste del af entreprisen, efter den øvrige del af entreprisen er afleveret senest 16 november 2022.

I forbindelse med udførelsen af Etape 1-udvidelsen blev modtaget klager over støj fra rammearbejdet, selvom målinger viste, at VVM tilladelsens støjkrav ikke blev overskredet. Støjen fra rammearbejder vil altid genere de nærmeste bebyggelser, som ligger tæt på havneområdet. Rønne Havn og Totalentreprenøren har indgået aftale om, at der skal etableres dialog mv. med berørte borgere derom og Rønne Havn har i fortsættelse heraf tillige indgået en foreløbig aftale med Totalentreprenøren om, at Totalentreprenøren påtager sig risikoen for udførelsen, såfremt begrænsningen i rammeperioden kan reduceres til at omfatte højsæsonen (sommerferieperioden) mellem 16. juni og 31. august. Da Rønne Havn i modsat fald vil få meget svært ved at få gennemført kajentreprisen indenfor rammerne af den nuværende kontrakt anmoder Rønne Havn om, at vilkåret om rammeperioden ændres til rammearbejder kan foregå indenfor normal arbejdstid hele året med undtagelse af højsæsonen fra og med 16. juni til og med 31. august.

Såfremt der ønskes en nærmere drøftelse af denne anmodning om ændring af vilkår 4 i anlægstilladelsen (sagsnr. TS6040203-00178) anmodes Trafikstyrelsen om at kontakte afdelingsleder i Niras Frederik Knudsen på tlf. 60409174 / frk@niras.dk alternativt kontaktpersonerne på denne ansøgning.

Beskriv projektets arbejdsmetoder

Se ovenfor under punktet baggrund for og formål med projektet

Overholder projektet lokalplanen for området?

- Ja
 Nej

Kan anlægget anvendes til lastning eller losning og anløbes af fartøjer over 1350 ton?

- Projektet har ikke betydning for, hvilke fartøjer, der kan anløbe anlægget
 Ja
 Nej

Er der tidligere givet en VVM – tilladelse?

- Ja
 Nej

Sagsnummer på VVM - tilladelse

Sagsnr. TS6020102-00227

Navn på projekt i VVM - tilladelse

VVM- tilladelse og principiel tilladelse til udvidelse af Rønne havn

Ansøger du om:

- Etapetilladelse indenfor VVM-tilladelsen
 Ændring af projekt ift. VVM-tilladelsen

Anlægsperiode

Forventes påbegyndt den:

10-05-2021

Forventes afsluttet den:

16-11-2022

Projektarbejde(r)

Vælg de typer af arbejder, der udføres i projektet:

- Uddybning
 Opfyldning
 Renovering
 Anlæggelse af diverse faste anlæg(eks. broer)
 Andet

Andet

Beskriv projektarbejdet:

Der henvises til beskrivelse ovenfor under punktet baggrund for og formål med projektet

Berørte parter

Er der berørte parter til projektet?

- Ja
 Nej

Miljømæssige konsekvenser

Hvad bliver projektområdet anvendt til idag?

Der henvises til sagsnr. TS6040203-00178.

Kryds af hvordan arbejdet i projektet vil påvirke miljøet:

- Støj
- Sedimentspredning
- Forurening
- Affaldsproduktion
- Projektet vil ikke påvirke miljøet

Støj

Beskriv hvilket område udenfor projektet der vil blive påvirket i henholdsvis anlægs- og driftsfase

Der henvises til beskrivelse ovenfor under punktet baggrund for og formål med projektet samt sagsnr. TS6040203-00178

Hvor mange mennesker vil blive påvirket?

Se ovenfor

Angiv afstand til nærmeste boligområde eller anden støjfølsom anvendelse

Se ovenfor

Vil påvirkningerne gå ud over landets grænser?

- Ja
- Nej

Kan påvirkningerne mindskes?

- Ja
- Nej

Udføres anlægsarbejde uden for tidsrummet 07-18?

- Ja
- Nej

Skal der foregå ramning i forbindelse med projektet?

- Ja
- Nej

Hvornår og i hvor lang en periode vil ramningen foregå?

Det bemærkes, at den ansøgte ændring af vilkår 4 ikke medfører en forøgelse af det samlede antal dage, der rammes, men at perioden indenfor hvilken rammearbejdet vil foregå udvides af hensyn til Totalentreprenørens fleksibilitet mv, se også beskrivelse ovenfor under punktet baggrund for og formål med projektet samt sagsnr. TS6040203-00178.

Er der givet tilladelse til andre projekter i samme område?

- Ja
- Nej

Skal der i arbejdet bruges naturressourcer, herunder sten, sand, granit eller lignede materialer?

- Ja
- Nej

Er der risici for ulykker i forbindelse med arbejdet (ex. anvendte materiale, teknologi eller arbejdsmetoder) ?

- Ja
- Nej

Natur og fredning

Ligger området i et natura2000 område?

[Se oversigt over natura2000 områder.](#) (Åbner i nyt vindue)

- Ja
- Nej

Hvor ligger de nærmeste natura2000 område?

[Se oversigt over natura2000 områder.](#) (Åbner i nyt vindue)

Der henvises til sagsnr. TS6040203-00178.

Beskriv hvilken type områder, der er tale om?

[Se oversigt over natura2000 områder.](#) (Åbner i nyt vindue)

Der henvises til sagsnr. TS6040203-00178.

Gælder der specielle fredningsbestemmelser for området?

- Ja
 Nej

Har området en speciel arkæologisk, historisk eller kulturel betydning?

- Ja
 Nej

Dokumentation

Søkort med indtegnet projekt

Tegningsoversigt -bilag til ansøgning om ændring af vilkår.pdf 49 KB

Plan- og skitsetegning over anlægget

Oversigtskort med hele projektet indtegnet

Tegningsoversigt -bilag til ansøgning om ændring af vilkår.pdf 49 KB

Yderligere bilag

Tryk på "+" for at tilføje flere bilag

Matrikelkort med indtegnet projekt

Tegningsoversigt -bilag til ansøgning om ændring af vilkår.pdf 49 KB

Målsatte snittegninger over anlægget

Projektbeskrivelse